

Форма размещения на официальных сайтах муниципальных образований
Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

**МО «Никольское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской области**

1. Информация по показателям Программы

по состоянию на 01.04.2016 года.

Предусмотрено программой			Фактическое выполнение		
Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы по этапу 2015-2016г., шт.	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2015-2016 годах на реализацию Программы, тыс.руб.	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.	Количество переселенных граждан, чел.	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.
8домов	107 чел.	76 160,55800 тыс.рублей.	-	-	57120,4185

2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Лисицыной, д.29А

б) застройщик: ООО «ЛенСпецтранс»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: **планируемая дата ввода дома в эксплуатацию 01.10.2016г.**

г) количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: **47 шт.**

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) **по состоянию на 01.01.2016 года:**

- устройство фундамента - 100 %
- строительство 1 этажа - 100 %
- строительство 2 этажа - 100 %
- строительство 3 этажа - 100 %
- работы по внутренним инженерным сетям - 0 %
- работы по внешним инженерным сетям - 10 %
- чистовая отделка приобретенных жилых помещений - 0 %

Глава Администрации МО
«Никольское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области»

А. Е. Шилов